



پروژه ۱۰۰۰ هکتاری پایاب سد سهند برابر زمانبندی اجرایی تا دهه فجر امسال باید تمام شود

امین امینیان فرماندار شهرستان هشتروند در جلسه کمیته راهبری پایاب سد سهند این شهرستان با بیان این مطلب گفت: تاکنون اقداماتی که در رابطه با اجرای پروژه پایاب سد سهند انجام شده قابل تقدیر بوده ولی کافی نیست، مجری و پیمانکار این پروژه باید طبق زمانبندی اجرایی نسبت به تعهدات خود عمل نمایند و پروژه حداکثر تا دهه فجر امسال تمام شود.

وی افزود: خوشبختانه پیشرفت فیزیکی شبکه بالای ۸۰ درصد است ولی تکمیل ایستگاه های پمپاژ ps3 و ps4 به کندی پیش می رود باید مجری و پیمانکار برابر زمانبندی در این مورد اهتمام بیشتری نمایند و طی هفته آینده نسبت به خرید پمپ های مورد نیاز اقدام کرده و ساختمان ایستگاه ها حداکثر تا پایان دی ماه امسال تمام شود.

امینیان در ادامه خاطرنشان کرد طی هفته گذشته سهم شرکت آب منطقه ای به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال به شرکت برق منطقه ای استان جهت احداث پست ۲۰/۶۳ کیلو واتی پایاب سد سهند پرداخت گردید و این شرکت نیز متعهد شده تا پایان سال جاری نسبت به ایجاد پست اقدام نماید. امیدواریم این امر نیز بموقع محقق شود.

فرماندار هشتروند در بخش دیگری از سخنان ضمن تشکر از بانک کشاورزی در تخصیص بموقع منابع مورد نیاز پروژه در قالب تسهیلات ۱۰۰ میلیاردی بهره برداران از بانک کشاورزی خواست هفته آینده ۳۰ میلیارد ریال برای خرید پمپ ها از منابع موجود را آزاد نماید،

امینیان گفت برای ۱۰۰۰ هکتار از اراضی پایاب به قیمت امروز ۱۰۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است اظهار داشت تمامی عوامل دست اندکار در اجرای پروژه سد سهند اعم از جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی، بهره برداران عزیز و مهمتر از آن مجری و پیمانکار باید وظایف خود را در این قبال این پروژه به خوبی انجام دهند تا در بهار سال آینده بتوانیم کل اراضی فاز یک به مساحت ۲ هزار و ۷۵۰ هکتاری را زیر کشت ببریم و شاهد افزایش محصولات تولیدی به میزان ۱۵۰ هزار تن و به طبع رونق کشاورزی و اقتصادی در منطقه باشیم

وی در آخر با بیان اهمیت پروژه پایاب سد سهند تاکید کرد تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد صنایع تبدیلی در پایاب سد سهند موجب اشتغال، افزایش تولید و توسعه در منطقه خواهد بود و لذا چنانچه این طرح معارضی داشته باشد و در جهت روند اجرای پروژه خللی به وجود بیاورد باید به موقع با پی گیری های بخشدار نظرقهریزی حل و فصل گردد و در غیر این صورت از افراد جایگزین استفاده شود تا به زودی شاهد تکمیل پروژه باشیم.